

PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.2

pie 2017. gada 28. augusta Iepirkuma līguma Nr. SKUS 565/17

Rīgā,
2019. gada 29. oktobrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, juridiskā adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, vienotais reģistrācijas Nr. 40003457109 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, valdes locekle Elita Buša un valdes loceklis Jānis Komisars, no vienas puses, un

SIA “SESTAIS STILS”, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 8 – 2, Rīga, LV-1050, vienotais reģistrācijas Nr. 40003076375, (turpmāk – Projektētājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Vita Polkovņikova, no otras puses, Pasūtītājs un Projektētājs abi kopā saukti – Puses, konstatē, ka:

- (i) 2017. gada 28. augustā starp Pasūtītāju un Projektētāju tika noslēgts Iepirkuma līgums Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (turpmāk – Līgums);
- (ii) Līguma 4.1.5.punktā ir noteikts ka Projektētājs apņemas “..[..] ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta sadaļu detalizāciju”;
- (iii) Līguma 4.1.6.punktā ir noteikts, ka Projektētājs apņemas “..[..] ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Tendera dokumentāciju”;
- (iv) Projektētājs ar 01.11.2018. vēstuli Nr. 32 “Par 28.08.2017. līguma Nr. SKUS 565/17 izpildi un papildu darbiem”, ir lūdzis pārcelt Tendera dokumentācijas termiņu uz 23.11.2018. un detalizēto risinājumu iesniegšanas termiņu uz 14.12.2018., norādot uz apstākļiem, kas pamato to;
- (v) Projektētājs ar 22.02.2019. vēstuli Nr. 5 “Par 28.08.2017. līguma Nr. SKUS 565/17 izpildi un papildu darbiem” ir sniedzis papildu informāciju saistībā ar 01.11.2018. vēstulē Nr. 32 izteikto lūgumu;
- (vi) ar 14.12.2018. pavadvēstuli Projektētājs ir informējis Pasūtītāju, ka tiek iesniegta būvprojekta sadaļu detalizācija (4;5;6;11;15;18.sējums);
- (vii) ar 17.12.2018. pavadvēstuli Projektētājs ir informējis Pasūtītāju, ka tiek iesniegta būvprojekta sadaļu detalizācija (7;9;10;12;13;16;17.sējums);
- (viii) ar 18.12.2018. pavadvēstuli Projektētājs ir informējis Pasūtītāju, ka tiek iesniegta būvprojekta sadaļu detalizācija elektroniskā formātā CD (1;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18.sējums);
- (ix) ar 18.12.2018. pavadvēstuli Projektētājs ir informējis Pasūtītāju, ka tiek iesniegta būvprojekta sadaļu detalizācija, INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA;
- (x) ar 19.12.2018. pavadvēstuli Projektētājs ir informējis Pasūtītāju, ka tiek iesniegta būvprojekta sadaļu detalizācija, INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA (papīra formāts + CD);
- (xi) ar 28.12.2018. pavadvēstuli Projektētājs ir informējis Pasūtītāju, ka tiek iesniegta būvprojekta sadaļu detalizācija, INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA, AVK, SM;
- (xii) ar 04.01.2019. pavadvēstuli Projektētājs iesniedz koriģētas Būvprojekta detalizācijas lapas (Arhitektūra, 5 sējums un ARD, 18.sējums);
- (xiii) ar 07.01.2019. pavadvēstuli Projektētājs iesniedz Būvprojekta Tehnoloģiskās daļas detalizācijas, 15.sējums;
- (xiv) ar 08.01.2019. pavadvēstuli Projektētājs iesniedz koriģētas Būvprojekta sadaļas (5 un 18. sējums);
- (xv) ar 08.01.2019. pavadvēstuli Projektētājs iesniedz Būvprojekta sadaļu detalizāciju (INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA, EL);

papildus tiek konstatēts, ka:

- (xvi) Līguma 5.2.3.punktā ir noteikts, ka Pasūtītājs apņemas piesaistīt ekspertu Būvprojekta ekspertīzes veikšanai, papildus Līguma 5.4.punktā ir noteikts, ka “Pasūtītājs pieaicina ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai. Lai nodrošinātu efektīvu Projektēšanas

- darbu uzraudzību un operatīvu ekspertīzes vešanu Pasūtītājs pieaicina ekspertus jau Būvprojekta principiālo risinājumu ekspertīzei”;
- (xvii) 2018. gada 21. maijā starp Pasūtītāju un Piegādātāju apvienība “CMB & L4”, kuru veido SIA “CMB”, juridiskā adrese: Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002, vienotais reģistrācijas Nr.43603024025, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Artis Dzirkalis un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, vienotais reģistrācijas Nr.40003236001, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Gints Freibergs (turpmāk – Uzņēmējs) tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. PSKUS 255/18 par būvprojekta “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa. 2. kārtas (Pilsõņu iela 13, Rīga (kadastra Nr. 0100 056 0115)) ekspertīzes veikšanu;
- (xviii) 2019. gada 13. septembrī ir saņemts Uzņēmēja ekspertīzes un audita atzinums par Būvprojekta dokumentāciju¹, ko pamato Uzņēmēja 13.09.2019. vēstule Nr. 19/124 un 13.09.2019. vēstule Nr. 19/123, vienlaikus apliecinot, ka uz tās iesniegšanas brīdi Pasūtītājam – ir izpildītas minimālās prasības projektēšanas darbu iepirkuma konkursa nolikuma tehniskajām prasībām;
- (xix) Līguma 7.3.punktā ir noteikts, ka “Ja Projektētājs kavē kādu no Līguma 4.1.punkta apakšpunktos minētajiem darbu izpildes termiņiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildes par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit) procenti no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi”;
- (xx) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa nosaka, ka “Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikti mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
- 1) grozījumi ir nebūtiski;
 - 2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
 - 3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski”;

ņemot vērā, ka:

- (i) starp Pusēm nav strīds par izpildītajiem un ar Pasūtītāju saskaņotiem Projektēšanas darbiem, kas definēti Līguma 1.9.punktā un Līguma 1.23.punktā, bet ir strīds par Līguma 4.1.5.punktā un 4.1.6.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņu kavējuma dienām un piemērojamo līgumsoda apmēru;

ievērojot:

- (ii) Publisko iepirkumu likuma 61.panta otrajā daļā noteikto, Puses konstatē, ka vienošanās 1.punktā noteiktais, neatbilst zemāk minētajiem gadījumiem:
- 1) grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;
 - 2) ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;
 - 3) iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās;
 - 4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju,





Puses, lai veicinātu savlaicīgu norēķinu veikšanu par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, negrozot ekonomisko līdzsvaru par labu Projektētājam, tādējādi neiniciējot riskus, kā rezultātā Pasūtītājam varētu tikt samazināts, vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums,

¹ Projektētāja iesniegtā Būvprojekta dokumentācija Pasūtītājam laika posmā no 14.12.2018.-09.01.2019.

noslēdz papildu vienošanos (turpmāk – vienošanās) par turpmāk minēto:

- 1) Saskaņā ar Līguma 3.3.5. punktu Pasūtītājs maksā Projektētājam 323 446,05 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši *euro*, 05 centi) par Būvprojektu sadaļu izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā un saskaņā ar Līguma 3.3.6.punktu Pasūtītājs maksā 215 630,70 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit *euro*, 70 centi). Līdz brīdim, kamēr tiek panākta vienošanās par Līguma 4.1.5.punktā un 4.1.6.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņu kavējuma dienām un piemērojamo līgumsoda apmēru, Pasūtītājs no Līguma 3.3.5.punktā un Līguma 3.3.6.punktā noteiktās Līgumcenas daļas veic samaksu 323 446,05 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši *euro*, 05 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), apmērā, ietur 215 630,70 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit *euro*, 70 centi). Papildus šajā punktā minētajai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2) Vienlaikus ar šīs vienošanās parakstīšanu Puses saskaņā ar Līguma 5.1.6.punktu vienojas parakstīt Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu (1.pielikums) par izpildītajiem un ar Pasūtītāju saskaņotiem Projektēšanas darbiem, kas definēti Līguma 1.9.punktā un Līguma 1.23.punktā, redakcionālo to precizējot atbilstoši vienošanās nosacījumiem (1.pielikums).
- 3) Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
- 4) Pārējie Līguma punkti netiek grozīti. Šī vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa.
- 5) Ja šajā vienošanās nav noteikts citādi, visiem šajā vienošanās lietotajiem termiņiem un skaidrojumiem ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem termiņiem un skaidrojumiem, lietotiem Līgumā un vienošanās.
- 6) Visi strīdi un domstarpības attiecībā uz šo vienošanos tiek izskatīti Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 7) Vienošanās ir sagatavota un parakstīta uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā (1): 24.10.2019. Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas akts uz 1 lp.

Pasūtītājs	Projektētājs
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca“ (40003457109)  valdes locekle I. Kreicberga  valdes locekle E. Buša  valdes loceklis J. Komisars	SIA “SESTAIS STILS” (40003076375)  valdes priekšsēdētāja V. Polkovņikova

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”
Juridiskās daļas būvniecības juriste


Evija Puķe


Gundars Vārns


R. Džokis